

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 6. Juli 2021

2021/20 0.07.17.2 Sitzungen

Ersatz Transportleitung Allenberg, Kreditabrechnung

### Beschluss Werkkommission

1. Für die Mehrkosten von 41'719.08 Franken wird ein Zusatzkredit als gebundene Ausgabe bewilligt.
2. Die Kreditabrechnung «Ersatz Transportleitung Allenberg» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 283'719.08 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00124 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 41'719.08 Franken bzw. 17 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 23. Juni 2017 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit für Ersatz Transportleitung Allenberg (WKB 2017 Präsidialverfügung).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Wasserversorgung*

*Ersatz Transportleitung Allenberg*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5030.00 INV00124	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	CHF	64'000.00	CHF	75'454.17	CHF	11'454.17 18%
II Eigenleistung	CHF	18'000.00	CHF	21'260.00	CHF	3'260.00 18%
III Fremdleistung	CHF	130'000.00	CHF	165'988.69	CHF	35'988.69 28%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	CHF	20'000.00	CHF	21'016.22	CHF	1'016.22 5%
V Diverses & Unvorhergeseh.	CHF	10'000.00	CHF	-	CHF	-10'000.00 -100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	CHF	<u>242'000.00</u>	CHF	<u>283'719.08</u>	CHF	<u>41'719.08 17%</u>

Die ausgeführten Arbeiten gestalteten sich in den Bereichen Verteilleitung auf dem Allenberg, Unterquerung der Kantonsstrasse und Einbindung in die bestehende Transportleitung intensiver als kalku-

liert. Die Querung der Kantonsstrasse musste mit einem Pressvortrieb umgesetzt und konnte nicht wie geplant im offenen Graben ausgeführt werden. Das Projekt musste in zwei Etappen umgesetzt werden, da die Arbeiten am Verteilnetz Gas, welche die EZO Erdgas AG realisierte, nur mit einer Verzögerung ausgeführt werden konnten. Hausanschlüsse, welche bei nahezu allen Liegenschaften ersetzt wurden, zeigten sich als grosse Herausforderung in der Koordination und Umsetzung, bei welcher mancher Vorgarten arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Konkurs der Egli Strassenbau AG erschwerte die Nachkontrolle der Rechnungen für die Tiefbauarbeiten. Der Zusammenschluss der Transportleitung mit der Verteilleitung auf dem Allenberg sowie dem Übergabeknoten in das Transportnetz der Stadt Wetzikon mussten aufwändiger als geplant umgesetzt werden. Der Kostenvoranschlag für das Material war aufgrund der veränderten Anschlussbedingungen massiv zu tief angesetzt.

### **Erwägung**

Das vorliegende koordinierte Projekt zwischen Tiefbau und Stadtwerken Wetzikon sowie den Partnern der Gasinfrastruktur (EZO Erdgas AG) der Gemeinde Grüt/Gossau gestaltete sich wesentlich aufwändiger als in der Planung angenommen. Der Parameter blieb zwar beinahe identisch mit der Vorbereitung, jedoch gestaltete sich die Umsetzung einiges intensiver, was zu den vorliegenden Mehrkosten führt. Die Abrechnung entspricht dem umgesetzten Projekt und die Mehrkosten konnten plausibel dargelegt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Abrechnung «Ersatz Transportleitung Allenberg » an der Sitzung vom 24. Juni 2021 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär