

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

**2022/52 0.07.17.2 Sitzungen
Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung**

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 190'383.76 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.98 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 70'616.24 Franken bzw. 27 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 56'493.29 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.730.5010.00 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 1'006.71 Franken bzw. 2 % ab.
3. Die Kreditabrechnung «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 75'370.00 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.740.5013.02 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 20'370.00 Franken bzw. 37 % ab.
4. Für die Mehrkosten «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 20'370.00 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
5. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
6. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 11. Juni 2018 sowie am 4. Februar 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» (EKB 2018-068 / 2019-017).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5012.98		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	73'000.00	Fr. 54'563.73	Fr. -18'436.27	-25%
II Eigenleistung	Fr.	19'000.00	Fr. 16'039.80	Fr. -2'960.20	-16%
III Fremdleistung	Fr.	124'000.00	Fr. 105'677.72	Fr. -18'322.28	-15%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	32'000.00	Fr. 14'102.51	Fr. -17'897.49	-56%
V Unvorgesehenes	Fr.	13'000.00	Fr. -	Fr. -13'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>261'000.00</u>	Fr. <u>190'383.76</u>	Fr. <u>-70'616.24</u>	<u>-27%</u>

Generell wurden die Aufwendungen für dieses Projekt überschätzt. Der Bau der neue Rohranlagen und die Kabelzarbeiten konnten effizienter und schneller umgesetzt werden als kalkuliert.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Gasversorgung

Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.730.5010.00		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	5'500.00	Fr. 7'492.67	Fr. 1'992.67	36%
II Eigenleistung	Fr.	10'000.00	Fr. 10'927.00	Fr. 927.00	9%
III Fremdleistung	Fr.	30'000.00	Fr. 33'888.93	Fr. 3'888.93	13%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	9'000.00	Fr. 4'184.69	Fr. -4'815.31	-54%
V Unvorgesehenes	Fr.	3'000.00	Fr. -	Fr. -3'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>57'500.00</u>	Fr. <u>56'493.29</u>	Fr. <u>-1'006.71</u>	<u>-2%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Wasserversorgung

Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.740.5013.02		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	19'500.00	Fr. 20'083.01	Fr. 583.01	3%
II Eigenleistung	Fr.	11'500.00	Fr. 9'965.00	Fr. -1'535.00	-13%
III Fremdleistung	Fr.	16'000.00	Fr. 39'739.03	Fr. 23'739.03	148%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	7'000.00	Fr. 5'582.96	Fr. -1'417.04	-20%
V Unvorgesehenes	Fr.	1'000.00	Fr. -	Fr. -1'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>55'000.00</u>	Fr. <u>75'370.00</u>	Fr. <u>20'370.00</u>	<u>37%</u>

Trotz des bereits enthaltenen Zusatzkredites konnte das Projekt nicht wie kalkuliert umgesetzt werden. Die Aufwendungen für die Verlegung der Wasserleitung unter dem Bach hindurch, haben sich im Nachhinein als aufwendiger herausgestellt als erwartet.

Das vorliegende Teilprojekte konnte dennoch vollständig und erfolgreich mit den entsprechenden Mehrkosten abgeschlossen werden.

Erwägung

Generell konnte das Gesamtprojekt vollständig und erfolgreich abgeschlossen werden. Die Institution Strom Netz konnte mit deutlich tieferen Kosten abschliessen und die Ausgaben der Institution Gasversorgung konnten auf den Punkt umgesetzt werden. Die Ausgaben der Institution Wasserversorgung konnten aufgrund von Mehraufwendungen mit der neuen Leitungsführung nur mit Mehrkosten umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär