

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/64 0.07.17.2 Sitzungen
Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127 (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 74'592.08 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5010.00 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 94'407.92 Franken bzw. 56 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Mai 2017 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127» (EKB 2017-050).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

	Kredit		Abrechnung		Differenz	
1.710.5010.00						
I Material	Fr.	50'000.00	Fr.	62'569.19	Fr.	12'569.19 25%
II Eigenleistung	Fr.	15'000.00	Fr.	6'057.50	Fr.	-8'942.50 -60%
III Fremdleistung	Fr.	80'000.00	Fr.	440.05	Fr.	-79'559.95 -99%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	14'000.00	Fr.	5'525.34	Fr.	-8'474.66 -61%
V Unvorhergesehenes	Fr.	10'000.00	Fr.	-	Fr.	-10'000.00 -100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>169'000.00</u>	Fr.	<u>74'592.08</u>	Fr.	<u>-94'407.92</u> -56%

Bei dem vorliegenden Projekt kam es zu Überschneidungen mit der Sanierung der Uster-/Sandbühlstrasse. Gewisse Vorleistungen wurden mit der Sanierung der beiden genannten Strasse durchgeführt, dadurch konnte das eigentliche Projekt günstiger umgesetzt werden. Des Weiteren wur-

den Teile der Fremdleistung unter Material gebucht. Zukünftig wird auf eine korrekte Verbuchung geschaut.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Versetzung Kabelverteilkabine Usterstrasse 127» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär