

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/49 0.07.17.2 Sitzungen
NS-Sanierung Hofstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Hofstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 182'552.54 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00084 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 17'447.46 Franken bzw. 9 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «ND-Sanierung Hofstrasse» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 16'013.33 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00149 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 13'986.67 Franken bzw. 47 % ab.
3. Die Kreditabrechnung «Sanierung Hofstrasse» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 38'709.82 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00206 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 8'709.82 Franken bzw. 29 % ab.
4. Für die Mehrkosten «Sanierung Hofstrasse» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 8'709.82 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
5. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
6. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 14. Januar 2019 sowie am 16. September 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «NS-Sanierung Hofstrasse» (EKB 2019-002 / 2019-089).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Hofstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00084		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	87'000.00	Fr. 63'440.23	Fr. -23'559.77	-27%
II Eigenleistung	Fr.	25'000.00	Fr. 20'795.40	Fr. -4'204.60	-17%
III Fremdleistung	Fr.	73'000.00	Fr. 84'794.50	Fr. 11'794.50	16%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	15'000.00	Fr. 13'522.41	Fr. -1'477.59	-10%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>200'000.00</u>	<u>Fr. 182'552.54</u>	<u>Fr. -17'447.46</u>	<u>-9%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Gasversorgung

ND-Sanierung Hofstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7221.5030.00 INV00149		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	10'000.00	Fr. 1'397.75	Fr. -8'602.25	-86%
II Eigenleistung	Fr.	4'000.00	Fr. 1'740.00	Fr. -2'260.00	-57%
III Fremdleistung	Fr.	13'000.00	Fr. 11'689.41	Fr. -1'310.59	-10%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	3'000.00	Fr. 1'186.17	Fr. -1'813.83	-60%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>30'000.00</u>	<u>Fr. 16'013.33</u>	<u>Fr. -13'986.67</u>	<u>-47%</u>

Die Projektkosten konnten deutlich tiefer gehalten werden, da der Einlenker Hof-/Grüningerstrasse mit dem neuen Kreisel des Kantons Zürich saniert werden konnte. Dadurch sind diese Arbeiten weggefallen bzw. im Projekt Kreisel Grüningerstrasse wieder zu finden.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Wasserversorgung

Sanierung Hofstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5030.00 INV00206		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	9'000.00	Fr. 6'841.57	Fr. -2'158.43	-24%
II Eigenleistung	Fr.	6'000.00	Fr. 5'765.00	Fr. -235.00	-4%
III Fremdleistung	Fr.	12'000.00	Fr. 23'235.85	Fr. 11'235.85	94%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	3'000.00	Fr. 2'867.40	Fr. -132.60	-4%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>30'000.00</u>	<u>Fr. 38'709.82</u>	<u>Fr. 8'709.82</u>	<u>29%</u>

Die Tiefbauarbeiten für die Hausanschlussleitungen zu Lasten der Stadtwerke Wetzikon sowie Anpassungen der Hydranten-Zuleitungen vielen etwas höher aus als kalkuliert.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «NS-Sanierung Hofstrasse» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär