

**2024/246 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung Ettenhauserstrasse Ost und Sonnenfeldstrasse, Genehmigung
Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 21. August 2024 für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung mit Ausgaben von insgesamt Fr. 2'196'428.51 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 61'428.51 bzw. 2,9 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Buchmann Partner AG, Uster
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss 2020/128 vom 8. Juli 2020 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Buchmann Partner AG, Uster, für die Erneuerung der Ettenhauserstrasse Ost und Sonnenfeldstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 2'135'000 Franken für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung bewilligt, davon 1'950'000 Franken inkl. MWST als gebundene Ausgabe. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Strazo Strassen und Tiefbau AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit den Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von August 2020 bis September 2021 projektgemäss ausgeführt. Am 7. Juli 2021 erfolgte der Einbau des Deckbegriffs und die Schlussabnahme fand am 22. Februar 2023 statt.

Kreditabrechnung Erneuerung Strasse

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00157-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 21.08.2024	Differenz	%
I Erwerb von Grund und Rechten	30'000.00	20'828.90	-9'171.10	-30,6
II Bauarbeiten	1'505'000.00	1'438'879.45	-66'120.55	-4,4
III Beleuchtung	82'000.00	117'236.16	35'236.16	43,0
IV Nebenarbeiten	283'000.00	363'519.30	80'519.30	28,5
V Unvorhergesehenes	68'000.00	67'621.25	-378.75	-0,6
IV Technische Arbeiten	167'000.00	188'343.45	21'343.45	12,8
Total Baukosten	<u>2'135'000.00</u>	<u>2'196'428.51</u>	<u>61'428.51</u>	<u>2,9</u>

Die Baukosten liegen Fr. 61'428.51, respektive 2,9 % über dem bewilligten Kredit und somit innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Die Mehrkosten bei der Beleuchtung und den Nebenarbeiten resultieren aus der notwendigen Installation zusätzlicher Kandelaber sowie aus erweiterten Bepflanzungen, die zur Verbesserung der Gestaltung der Anpassungsflächen vorgenommen wurden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00917):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	2'196'428.51
Anschaffungswert				2'196'428.51

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung konnten von August 2020 bis September 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Mehrkosten von Fr. 61'428.51 resp. 2,9 % über dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin